



Réunion de chantier du 11/09/2024
CR N°1

Adresse de l'opération :

CHANTIER ClubPilates

N°...18.. Ave de la libération 33110 Le Bouscat.....

Nom	Tel	Mobile	E-Mail	Présent	Diffusion	Convoqué à la prochaine réunion
CLIENT						
Marina JALINIER						
Yohan JALINIER						
MOE						
Alexandre MEMIN		06 63 80 22 36	am@atelier-17.fr			
CONTRACTANT GENERAL						
Emilien COLLIN		07 64 01 96 92	emilien.collin@isospace.fr			
Carmen PEREZ CERVERA		07 60 61 64 82	carmen.perez-cervera@isospace.fr			
Stéphane DUC		06 70 80 41 15	stephane.duc@isospace.fr			
CURAGE / DEMOLITION						
David MAMAN		06 63 13 52 45	dsvconcept33@yahoo.fr			
CURAGE / DEMOLITION						
Enes DOGAN			entreprise@krobat.fr			
COURANT FORT ET FAIBLE						
Thierry GUILHEM		06 63 13 52 45	gtelectricite@orange.fr			
CVC						
David MAMAN			dsvconcept33@yahoo.fr			
PLOMBERIE						
Manuel DUARTE		06 80 74 87 29	ecoplomberie33@gmail.com			
PLATRERIE						
Enes DOGAN		06 13 85 15 17	entreprise@krobat.fr			
CIOISONS AMOVIBLES						
Enes DOGAN						
SOL SOUPLE / PEINTURE						
Enes DOGAN						
MENUISERIE AGENCEMENT						
		XXXXXXXXXX				
FAUX PLAFOND						
Enes DOGAN						
CARRELAGE / FAÏENCE						
Enes DOGAN						
NETTOYAGE						
		XXXXXXXXXX				



13/09/2024

Réunion de chantier du JJ/MM/AAAA
CR N°1

Adresse de l'opération :
CHANTIER XXXXXXXXX
N°..... rue.....

Il est formellement interdit de :

- o De déjeuner sur le site autre que dans le réfectoire prévu à cet effet et de boire de l'alcool ou de se présenter en état d'ébriété
- o De monter sur un escabeau non protégé - Il faut utiliser escabeau de type nacelle avec garde corps
- o De fumer sur l'ensemble des plateaux

TOUTES PERSONNES NE RESPECTANT PAS CES CONSIGNES SERA EXCLUE IMMEDIATEMENT ET SANS PREAVIS DU CHANTIER

RAPPELS PERMANENTS

Chaque personne devra être identifiée et identifiable pour accéder au site

Chaque entreprise doit se faire représenter par une personne ayant une parfaite connaissance du projet et susceptible de prendre des décisions immédiates lors des RDV de chantier

Les RDV hebdomadaires de chantier auront lieu sur **convocation**

Merci d'être ponctuel et **d'éteindre vos téléphones portables**

Chaque entreprise devra **avoir en permanence sur site un chef de chantier** pendant toute la durée de l'opération

Pour les points chauds (les travaux de découpe métaux notamment) : Prévoir un permis de feu obligatoire.

Port des protections individuelles obligatoire.

RETARD / ABSENCES

Absences : RAS
Retard : RAS

13/09/2024

Réunion de chantier du 11/09/2024
CR N°1

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

a	GENERALITES - LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF CHANTIER			
a.1	Boite a clef code 9597 peser a remettre les clefs a chaque utilisation	TOUTES		
a.2				
b	PLANNING			
b.1	respecter le planning diffusé RECEPTION LE 15/10/2024	TOUTES	RECEPTION	15/10/2024
b.2				

13/09/2024

Réunion de chantier du 11/09/2024
CR N°1

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

RAPPORT DE SEANCE

1	CURAGE	Etat	Société :	Délai
1.1	RDC poser le renfort métallique sur le 1er poteau structure identique a celui du 2em poteau VOIR PHOTOS EN PJ	A FAIRE	DSV 33	17/09/24
1.2	finaliser le curage selon plans et evacuation des gravois	en cours	KROBAT	17/09/24
1.3				
2	COURANT FORT ET FAIBLE	Etat	Société :	Délai
2.1	curage / mise en sécurité	en cours	GT ELECTRICITE	
2.2				
3	CVC	Etat	Société :	Délai
3.1	en cours	en cours	DSV 33	
3.2	nous transmettre votre planning		DSV 33	17/09/24
4	PLOMBERIE	Etat	dsvconcept33@yahoo.fr	Délai
4.1	nous faire un retour sur l'alimentation générale depuis le compteur		ecco plomberie	16-sept
4.2	nous faire un retour sur les passages evacuations du R+1		ecco plomberie	16-sept
5	PLATRERIE	Etat	Société :	Délai
5.1	debut cloisonnement		KROBAT	13/09/24
5.2	ne pas faire l'habillage du 1er poteu au RDC en attente intervention DSV33			
6	CLOISONNEMENT AMOVIBLE	Etat	Société :	Délai
6.1	transmettre a ISOSPACE les cotes pour appro	ASAP	dsvconcept33@yahoo.fr	ASAP
6.2				
7	SOL SOUPLE - PEINTURE	Etat	Société :	Délai
7.1	vérifier la planeité du ragréage au RDC	A FAIRE	KROBAT	13/09/24
7.2	nous faire un retour sur l'état du parquet sous le " podium" au R+1	A FAIRE	KROBAT	16/09/24
8	MENUISERIES - AGENCEMENT	Etat	Société :	Délai
8.1	transmettre votre proposition pour les fenetres R+1	A FAIRE	KROBAT	13/09/24
8.2	nous faire un retour sur la proposition type et finition des miroirs	URGENT	KROBAT	16/09/24
9	FAUX PLAFOND	Etat	Société :	Délai
9.1	dépose des Fx plafonds dans les zones identifiées	en cours	KROBAT	14/09/24
9.2				
10	CARRELAGE - FAÏENCE	Etat	Société :	Délai
10.1				
10.2				
11	NETTOYAGE	Etat	Société :	Délai
11.1				
11.2				

PROCHAIN RDV DE CHANTIER - 17/09/2024 à 9 heures

En cas de désaccord avec les informations transmises dans le présent compte rendu, il sera transmis à Isospace le motif du désaccord et ce dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception du présent compte rendu, dans le cas contraire, le présent compte rendu est considéré comme accepté.