

## Réunion de chantier du 01/10/2024 CR N°4

Adresse de l'opération :  
CHANTIER Club Pilates  
N°...18.. Ave de la libération 33110 Le Bouscat.....

| Nom                             | Tel | Mobile         | E-Mail                                                                                 | Présent | Diffusion | Convoqué<br>à la<br>prochaine<br>réunion |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| <b>CLIENT</b>                   |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Marina JALINIER                 |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Yohan JALINIER                  |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| <b>MOE</b>                      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Alexandre MEMIN                 |     | 06 63 80 22 36 | <a href="mailto:am@atelier-17.fr">am@atelier-17.fr</a>                                 | x       |           |                                          |
| <b>CONTRACTANT GENERAL</b>      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Emilien COLLIN                  |     | 07 64 01 96 92 | <a href="mailto:emilien.collin@isospace.fr">emilien.collin@isospace.fr</a>             |         |           |                                          |
| Carmen PEREZ CERVERA            |     | 07 60 61 64 82 | <a href="mailto:carmen.perez-cervera@isospace.fr">carmen.perez-cervera@isospace.fr</a> |         |           |                                          |
| Stéphane DUC                    |     | 06 70 80 41 15 | <a href="mailto:stephane.duc@isospace.fr">stephane.duc@isospace.fr</a>                 |         |           |                                          |
| <b>CURAGE / DEMOLITION</b>      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| David MAMAN                     |     | 06 63 13 52 45 | <a href="mailto:dsvconcept33@yahoo.fr">dsvconcept33@yahoo.fr</a>                       | A       |           | x                                        |
| <b>CURAGE / DEMOLITION</b>      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     |                | <a href="mailto:entreprise@krobat.fr">entreprise@krobat.fr</a>                         | x       |           | x                                        |
| <b>COURANT FORT ET FAIBLE</b>   |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Thierry GUILHEM                 |     | 06 63 13 52 45 | <a href="mailto:gteletricity@orange.fr">gteletricity@orange.fr</a>                     | E       |           | x                                        |
| <b>CVC</b>                      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| David MAMAN                     |     |                | <a href="mailto:dsvconcept33@yahoo.fr">dsvconcept33@yahoo.fr</a>                       |         |           | x                                        |
| <b>PLOMBERIE</b>                |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Manuel DUARTE                   |     | 06 80 74 87 29 | <a href="mailto:ecoplomberie33@gmail.com">ecoplomberie33@gmail.com</a>                 | E       |           | x                                        |
| <b>PLATRERIE</b>                |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     | 06 13 85 15 17 | <a href="mailto:entreprise@krobat.fr">entreprise@krobat.fr</a>                         |         |           | x                                        |
| <b>CIOISONS AMOVIBLES</b>       |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     |                |                                                                                        |         |           | x                                        |
| <b>SOL SOUPLE / PEINTURE</b>    |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     |                |                                                                                        |         |           | x                                        |
| <b>MENUISERIE AGENCEMENT</b>    |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
|                                 |     |                |                                                                                        |         |           | x                                        |
| <b>FAUX PLAFOND</b>             |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     |                |                                                                                        |         |           | x                                        |
| <b>CARRELAGE / FAÏENCE</b>      |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Enes DOGAN                      |     |                |                                                                                        |         |           | x                                        |
| <b>NETTOYAGE</b>                |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
|                                 |     | XXXXXXXXXX     |                                                                                        |         |           |                                          |
| <b>PEINTURE ELECTROSTATIQUE</b> |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
| Alain BOURQUIN                  |     | 06 07 52 1170  | <a href="mailto:eguerre@hotmail.fr">eguerre@hotmail.fr</a>                             |         |           |                                          |
| <b>SIGNALETIQUE</b>             |     |                |                                                                                        |         |           |                                          |
|                                 |     | XXXXXXXXXX     |                                                                                        |         |           |                                          |



Réunion de chantier du  
24/09/2024  
CR N°3

01/10/2024

Réunion de chantier du 17/09/2024  
CR N°2

Adresse de l'opération :  
CHANTIER Club Pilates  
N°..... rue.....

**Il est formellement interdit de :**

- o De déjeuner sur le site autre que dans le réfectoire prévu à cet effet et de boire de l'alcool ou de se présenter en état d'ébriété
- o De monter sur un escabeau non protégé - Il faut utiliser escabeau de type nacelle avec garde corps
- o De fumer sur l'ensemble des plateaux

**TOUTES PERSONNES NE RESPECTANT PAS CES CONSIGNES SERA EXCLUE IMMEDIATEMENT ET SANS  
PREAVIS DU CHANTIER**

x

**RAPPELS PERMANENTS**

Chaque personne devra être identifiée et identifiable pour accéder au site

**Chaque entreprise doit se faire représenter** par une personne ayant une parfaite connaissance du projet et susceptible de prendre des décisions immédiates lors des RDV de chantier

Les RDV hebdomadaires de chantier auront lieu sur **convocation**

Merci d'être ponctuel et **d'éteindre vos téléphones portables**

Chaque entreprise devra **avoir en permanence sur site un chef de chantier** pendant toute la durée de l'opération

Pour les points chauds (les travaux de découpe métaux notamment) : Prévoir un permis de feu obligatoire.

Port des protections individuelles obligatoire.

**RETARD / ABSENCES**

Absences : RAS  
Retard : RAS

01/10/2024

Réunion de chantier du 01/10/2024  
CR N°4

Précédent compte  
rendu

Généralités et  
logistique

Important /  
Sécurité et A  
valider

Nouveau point

Validé

## NOM CHANTIER

Entreprise  
concernée

ETAT

DELAIS

NTIER Club Pil GENERALITES - LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF CHANTIER

a,1 Boite a clef code 9597 peser a remettre les clefs a chaque utilisation

TOUTES

a,2

b PLANNING

b.1 respecter le planning diffusé RECEPTION LE 15/10/2024

TOUTES

RECEPTION

15/10/2024

b.2

01/10/2024

Réunion de chantier du 01/10/2024  
CR N°4

Précédent compte  
rendu

Généralités et  
logistique

Important /  
Sécurité et A  
valider

Nouveau point

Validé

## NOM CHANTIER

Entreprise  
concernée

ETAT

DELAIS

### RAPPORT DE SEANCE

| 1    | CURAGE                                                                                                                                                                                                | Etat       | Société :        | Délai                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|
| 1.1  | RDC poser le renfort métallique sur le 1er poteau structure identique a celui du 2em poteau<br>VOIR PHOTOS EN PJ                                                                                      | FAIT       | DSV 33           | 17/09/24                 |
| 1.2  | finaliser le curage selon plans et évacuation des gravois                                                                                                                                             | FAIT       | KROBAT           | 17/09/24                 |
| 1.3  | faire l'évacuation des gravois                                                                                                                                                                        | FAIT       | KROBAT           | 23/09/24                 |
| 1.4  | EVACUER LES DECHETS AU FIL DU CHANTIER                                                                                                                                                                |            | KROBAT           |                          |
| 1.5  |                                                                                                                                                                                                       |            |                  |                          |
| 1.6  |                                                                                                                                                                                                       |            |                  |                          |
| 1.7  |                                                                                                                                                                                                       |            |                  |                          |
| 1.8  |                                                                                                                                                                                                       |            |                  |                          |
| 2    | COURANT FORT ET FAIBLE                                                                                                                                                                                | Etat       | Société :        | Délai                    |
| 2.1  | curage / mise en sécurité                                                                                                                                                                             | 90,00%     | GT ELECTRICITE   | 19/09/24                 |
| 2.2  | transmettre fiches technique des appareils                                                                                                                                                            |            | ISOSPACE         |                          |
| 2.3  | transmettre date livraison matériel commandé                                                                                                                                                          |            | ISOSPACE         |                          |
| 2.4  | transmettre retour sur remise en route alarme DI .... Devis si necessaire                                                                                                                             | A FAIRE    | GT ELECTRICITE   | URGENT<br>RAPPEL         |
| 2.5  | ATTENTION / RAPPEL luminaires "STUDIO" dimables ....prévoir interrupteur adapté                                                                                                                       |            | GT ELECTRICITE   |                          |
| 2.6  | valider calepinage des luminaires STUDIO                                                                                                                                                              |            | GT ELEC / DSV 33 | prochain rdv<br>chantier |
| 2.7  | ALARME INTRUSION DEPOSER L'INSTALLATION                                                                                                                                                               |            | ISOSPACE         |                          |
| 2.8  | PAS DE CABLAGE SONO NI GAINÉ                                                                                                                                                                          |            | GT ELEC          | 24-sept                  |
| 2.9  | fiche technique des suspensions zone studio <a href="https://www.luminaire.fr/p/suspension-industrielle-letty-9621030.html">https://www.luminaire.fr/p/suspension-industrielle-letty-9621030.html</a> |            | GT ELEC          |                          |
| 2.10 | chiffrer 5 pavés LED dans la SDR R+1                                                                                                                                                                  | pose seule | GT ELEC          | URGENT                   |
| 2.11 | chiffrer un seche serviette dans SDB R+1                                                                                                                                                              | pose seule | GT ELEC          | URGENT                   |
| 2.12 | INDIQUER OU IL EST POSSIBLE DE FERMER CLOISONS ET PLAFONDS                                                                                                                                            | URGENT     | GT ELEC          | 02-oct                   |
| 2.23 | ALARME INTRUSION DEPOSER L'INSTALLATION                                                                                                                                                               |            | GT ELEC          | ASAP                     |
| 2.24 | FAIRE UN RETOUR SUR MATERIEL LIVRE                                                                                                                                                                    | URGENT     | GT ELEC          | 02-oct                   |
| 2.25 | hauteur des luminaires studio 3 mètres                                                                                                                                                                |            | GT ELEC          |                          |
| 3    | CVC                                                                                                                                                                                                   | Etat       | Société :        | Délai                    |
| 3.1  | en cours                                                                                                                                                                                              | en cours   | DSV 33           |                          |
| 3.2  | nous transmettre votre planning                                                                                                                                                                       | RAPPEL     | DSV 33           | 23/09/24                 |
| 3.3  | raccorder vos PCV de condensats ( voir mail de ce jour)                                                                                                                                               | URGENT     | DSV 33           | 03/10/24                 |
| 4    | PLOMBERIE                                                                                                                                                                                             | Etat       | Société          | Délai                    |
| 4.1  | nous faire un retour sur l'alimentation générale depuis le compteur                                                                                                                                   | FAIT       | eco plomberie    | x                        |
| 4.2  | nous faire un retour sur les passages évacuations du R+1                                                                                                                                              | FAIT       | eco plomberie    | 16-sept                  |
| 4.3  | devis alimentation 25mm                                                                                                                                                                               | SANS OBJET | ISOSPACE         |                          |
| 4.4  | implantation de la nourrice dans cuisine                                                                                                                                                              | FAIT       | eco plomberie    |                          |
| 4.5  | implantation du BEC ds WC R+1 au dessus du Gébérít                                                                                                                                                    | FAIT       | eco plomberie    | 30-sept                  |
| 4.6  | transmettre date dispo matériel commandé                                                                                                                                                              | livré      | ISOSPACE         |                          |
| 4.7  | cabine de douche 90x90                                                                                                                                                                                |            | ECOPLOMBERIE     |                          |
| 5    | PLATRIERIE                                                                                                                                                                                            | Etat       | Société :        | Délai                    |
| 5.1  | debut cloisonnement                                                                                                                                                                                   |            | KROBAT           | 13/09/24                 |
| 5.2  | ne pas faire l'habillage du 1er poteau au RDC en attente intervention DSV33                                                                                                                           | FAIT       |                  |                          |
| 5.3  | donner date de livraison des portes ( retard suite erreur fournisseur)                                                                                                                                |            | ISOSPACE         | ASAP                     |
| 5.4  | chambre 2 faire doublage mur 1/2 stil comme vu en reunion                                                                                                                                             | FAIT       | KROBAT           | 26/09/24                 |
| 5.5  | chambre 2 déposer les éléments de supportage et reprise enduits                                                                                                                                       | RAPPEL     | KROBAT           | 03/10/24                 |
| 5.6  | SdB faire doublage mur 1/2 stil comme vu en reunion                                                                                                                                                   | FAIT       | KROBAT           | ASAP                     |
| 5.7  | tracer les emplacements des appareils de Pilates selon plan                                                                                                                                           | RAPPEL     | KROBAT           | ASAP                     |
| 5.8  | retard sur le planning RENFORCER VOS EQUIPES                                                                                                                                                          | RETARD     | KROBAT           | 24/09/24                 |
| 5.9  | comme vu ce jour faire le coffrage des poteaux RDC au plus petit possible                                                                                                                             | FAIT       | KROBAT           | 27/09/24                 |
| 5.10 | IMPLANTATION DES RENFORTS POUR TRX ET SPRINGBOARDS                                                                                                                                                    | RETARD     | KROBAT           | 02/10/24                 |

01/10/2024

Réunion de chantier du 01/10/2024  
CR N°4

Précédent compte  
rendu

Généralités et  
logistique

Important /  
Sécurité et A  
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise  
concernée

ETAT

DELAIS

5.11 FINALISER LE CLOISONNEMENT

RETARD

KROBAT

03/10/24

5.12 FAIRE LES BANDES

RETARD

KROBAT

05/10/24

5.13 chiffrer cloison BA13 cintrée comme vu en réunion ce jour

URGENT

KROBAT

6 CLOISONNEMENT AMOVIBLE

Etat

Société :

Délai

6.1 transmettre a ISOSPACE les cotes pour appro

RAPPEL

KROBAT

URGENT

7 SOL SOUPLE - PEINTURE

Etat

Société :

Délai

7.1 vérifier la planéité du ragréage au RDC

FAIT

KROBAT

13/09/24

7.2 nous faire un retour sur l'état du parquet sous le " podium" au R+1

A FAIRE

KROBAT

RAPPEL

7.3 suite vrification ragréage faire repérage des zones a reprendre

RAPPEL

KROBAT

02/10/24

7.4 suite a vérification reprendre planéité ragréage suivant repérage

DSV 33

DSV 33

04/10/24

7.5 transmettre date livraison matériel commandé

ISOSPACE

ISOSPACE

URGENT

7.8 la chambre 1 sera traitée en PVC transmettre devis ragréage et pose PVC

faire devis

KROBAT

URGENT

7.9 par suite du point 7.8 approvisionner PVC choisi par le client

ISOSPACE

ISOSPACE

URGENT

7.10 transmettre le repérage de reprise du ragréage RDC

FAIT

KROBAT

14/09/24

7.11 chiffrer ragréage+ sol souple ds chambre 1 R+1

KROBAT

KROBAT

URGENT

7.12 chiffrer enduit ( ou 1/2 STIL) + peinture ds SDR et sol ( ponçage et vitrification parquet existant)

RAPPEL

KROBAT

URGENT

8 MENUISERIES - AGENCEMENT

Etat

Société :

Délai

8.1 transmettre votre proposition pour les fenetres R+1

A FAIRE

KROBAT

RAPPEL

8.2 nous faire un retour sur la proposition type et finition des miroirs

FAIT

KROBAT

16/09/24

8.3 valider calepinage miroirs avant commande

A FAIRE

ISOSPACE

URGENT

8.4 FENETRES R+1 proposer et chiffrer une solution avec 2 fenetres standard

FAIT

KROBAT

URGENT

8.5 chiffrer + value miroirs selon plans

KROBAT

KROBAT

URGENT

8.6 miroir dans sanitaires RDC

?

?

URGENT

9 FAUX PLAFOND

Etat

Société :

Délai

9.1 dépose des Fx plafonds dans les zones identifiées

en cours

KROBAT

14/09/24

9.2 prévoir une trappe de visiste dans plafond SdB pour accès VMC

KROBAT

KROBAT

URGENT

9.3 FINIR LES FAUX PLAFONDS

RETARD

KROBAT

08/10/24

10 CARRELAGE - FAÏENCE

Etat

Société :

Délai

10.1 transmettre date livraison matériel commandé

ISOSPACE

ISOSPACE

URGENT

10.2 le sol des sanitaire R+2 sera en carrelage

KROBAT

KROBAT

URGENT

10.3 faire le ragréage sur les zones identifiées au R+1

RETARD

KROBAT

05/10/24

10.4 pose des sols et faience

RETARD

KROBAT

08/10/24

11 NETTOYAGE

Etat

Société :

Délai

11.1

11.2

12 PEINTURE ELECTROSTATIQUE

Etat

Société :

Délai

12.1 transmettre ref RAL

URGENT

ISOSPACE

URGENT

12.2 caler votre intervention

URGENT

EQUERRE

URGENT

PROCHAIN RDV DE CHANTIER - 08/10/2024 à 14 heures

01/10/2024

Réunion de chantier du 01/10/2024  
CR N°4

Précédent compte  
rendu

Généralités et  
logistique

Important /  
Sécurité et A  
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise  
concernée

ETAT

DELAIS

En cas de désaccord avec les informations transmises dans le présent compte rendu, il sera transmis à Isospace le motif du désaccord et ce dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception du présent compte rendu, dans le cas contraire, le présent compte rendu est considéré comme accepté.