

Réunion de chantier du 08/10/2024 CR N°5

Adresse de l'opération :
CHANTIER Club Pilates
N°...18.. Ave de la libération 33110 Le Bouscat.....

Nom	Tel	Mobile	E-Mail	Présent	Diffusion	Convoqué à la prochaine réunion
CLIENT						
Marina JALINIER						
Yohan JALINIER						
MOE						
Alexandre MEMIN		06 63 80 22 36	am@atelier-17.fr	x		
CONTRACTANT GENERAL						
Emilien COLLIN		07 64 01 96 92	emilien.collin@isospace.fr			
Carmen PEREZ CERVERA		07 60 61 64 82	carmen.perez-cervera@isospace.fr			
Stéphane DUC		06 70 80 41 15	stephane.duc@isospace.fr			
CURAGE / DEMOLITION						
David MAMAN		06 63 13 52 45	dsvconcept33@yahoo.fr	A		x
CURAGE / DEMOLITION						
Enes DOGAN			entreprise@krobat.fr	x		x
COURANT FORT ET FAIBLE						
Thierry GUILHEM		06 63 13 52 45	gteletricity@orange.fr	E		x
CVC						
David MAMAN			dsvconcept33@yahoo.fr			x
PLOMBERIE						
Manuel DUARTE		06 80 74 87 29	ecoplomberie33@gmail.com	E		x
PLATRERIE						
Enes DOGAN		06 13 85 15 17	entreprise@krobat.fr			x
CIOISONS AMOVIBLES						
Enes DOGAN						x
SOL SOUPLE / PEINTURE						
Enes DOGAN						x
MENUISERIE AGENCEMENT						
						x
FAUX PLAFOND						
Enes DOGAN						x
CARRELAGE / FAÏENCE						
Enes DOGAN						x
NETTOYAGE						
		XXXXXXXXXX				
PEINTURE ELECTROSTATIQUE						
Alain BOURQUIN		06 07 52 1170	eguerre@hotmail.fr	E		
SIGNALETIQUE						
		XXXXXXXXXX				



Réunion de chantier du
24/09/2024
CR N°3

08/10/2024

**Réunion de chantier du 08/10/2024
CR N°5**

Adresse de l'opération :
CHANTIER Club Pilates
N°..... rue.....

Il est formellement interdit de :

- o De déjeuner sur le site autre que dans le réfectoire prévu à cet effet et de boire de l'alcool ou de se présenter en état d'ébriété
- o De monter sur un escabeau non protégé - Il faut utiliser escabeau de type nacelle avec garde corps
- o De fumer sur l'ensemble des plateaux

**TOUTES PERSONNES NE RESPECTANT PAS CES CONSIGNES SERA EXCLUE IMMEDIATEMENT ET SANS
PREAVIS DU CHANTIER**

x

RAPPELS PERMANENTS

Chaque personne devra être identifiée et identifiable pour accéder au site

Chaque entreprise doit se faire représenter par une personne ayant une parfaite connaissance du projet et susceptible de prendre des décisions immédiates lors des RDV de chantier

Les RDV hebdomadaires de chantier auront lieu sur **convocation**

Merci d'être ponctuel et **d'éteindre vos téléphones portables**

Chaque entreprise devra **avoir en permanence sur site un chef de chantier** pendant toute la durée de l'opération

Pour les points chauds (les travaux de découpe métaux notamment) : Prévoir un permis de feu obligatoire.

Port des protections individuelles obligatoire.

RETARD / ABSENCES

Absences : RAS
Retard : RAS

08/10/2024

Réunion de chantier du 08/10/2024
CR N° 5

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

NTIER Club Pil GENERALITES - LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF CHANTIER

a,1 Boîte a clef code 9597 peser a remettre les clefs a chaque utilisation

TOUTES

a,2

b PLANNING

b.1 respecter le planning diffusé RECEPTION LE 15/10/2024

TOUTES

RECEPTION

15/10/2024

b.2

08/10/2024

Réunion de chantier du 08/10/2024
CR N° 5

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

RAPPORT DE SEANCE

1	CURAGE	Etat	Société :	Délai
1.1	RDC poser le renfort métallique sur le 1er poteau structure identique a celui du 2em poteau VOIR PHOTOS EN PJ	FAIT	DSV 33	17/09/24
1.2	finaliser le curage selon plans et évacuation des gravois	FAIT	KROBAT	17/09/24
1.3	faire l'évacuation des gravois	FAIT	KROBAT	23/09/24
1.4	EVACUER LES DECHETS AU FIL DU CHANTIER	RAPPEL	KROBAT	08/10/24
1.5	TOUJOURS LA PORTE DU R+1 A DEPOSER	RAPPEL	KROBAT	09/10/24
1.6				
1.7				
1.8				
2	COURANT FORT ET FAIBLE	Etat	Société :	Délai
2.1	curage / mise en sécurité	90,00%	GT ELECTRICITE	19/09/24
2.2	transmettre fiches technique des appareils		ISOSPACE	
2.3	transmettre date livraison matériel commandé		ISOSPACE	
2.4	transmettre retour sur remise en route alarme DI Devis si necessaire	A FAIRE	GT ELECTRICITE	URGENT RAPPEL
2.5	ATTENTION / RAPPEL luminaires "STUDIO" dimablesprévoir interrupteur adapté		GT ELECTRICITE	
2.6	valider calepinage des luminaires STUDIO		GT ELEC / DSV 33	prochain rdv chantier
2.7	ALARME INTRUSION DEPOSER L'INSTALLATION		ISOSPACE	
2.8	PAS DE CABLAGE SONO NI GAINÉ		GT ELEC	24-sept
2.9	fiche technique des suspensions zone studio https://www.luminaire.fr/p/suspension-industrielle-letty-9621030.html		GT ELEC	
2.10	chiffrer 5 pavés LED dans la SDR R+1	pose seule	GT ELEC	URGENT
2.11	chiffrer un sèche serviette dans SDB R+1	pose seule	GT ELEC	URGENT
2.12	INDIQUER OU IL EST POSSIBLE DE FERMER CLOISONS ET PLAFONDS	URGENT	GT ELEC	02-oct
2.23	ALARME INTRUSION DEPOSER L'INSTALLATION		GT ELEC	ASAP
2.24	FAIRE UN RETOUR SUR MATERIEL LIVRE	URGENT	GT ELEC	02-oct
2.25	hauteur des luminaires studio 3 mètres... 2,80m ? A VOIR LORS DE LA POSE		GT ELEC	09-oct
2.26	pose de l'appareillage et luminaire A voir avec JUNIOR sur place le 09/10		GT ELEC	09-oct
3	CVC	Etat	Société :	Délai
3.1	en cours	en cours	DSV 33	
3.2	nous transmettre votre planning	RAPPEL	DSV 33	23/09/24
3.3	raccorder vos PCV de condensats (voir mail de ce jour)	FAIT	DSV 33	03/10/24
3.4	prévoir mise en service		DSV 33	S 42
4	PLOMBERIE	Etat	Société	Délai
4.1	nous faire un retour sur l'alimentation générale depuis le compteur	FAIT	eco plomberie	x
4.2	nous faire un retour sur les passages évacuations du R+1	FAIT	eco plomberie	16-sept
4.3	devis alimentation 25mm	SANS OBJET	ISOSPACE	
4.4	implantation de la nourrice dans cuisine	FAIT	eco plomberie	
4.5	implantation du BEC ds WC R+1 au dessus du Gébérít	FAIT	eco plomberie	30-sept
4.6	transmettre date dispo matériel commandé	livré	ISOSPACE	
4.7	cabine de douche 90x90		ECOPLOMBERIE	
4.8	poser l'ensemble des équipements		ECOPLOMBERIE	10 et 11/10
5	PLATRIERIE	Etat	Société :	Délai
5.1	debut cloisonnement		KROBAT	13/09/24
5.2	ne pas faire l'habillage du 1er poteau au RDC en attente intervention DSV33	FAIT		
5.3	donner date de livraison des portes (retard suite erreur fournisseur)		ISOSPACE	ASAP

08/10/2024

Réunion de chantier du 08/10/2024
CR N°5

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

5.4 chambre 2 faire doublage mur 1/2 stil comme vu en reunion

FAIT

KROBAT

26/09/24

5.5 chambre 2 déposer les éléments de supportage et reprise enduits

RAPPEL

KROBAT

09/10/24

5.6 SdB faire doublage mur 1/2 stil comme vu en reunion

FAIT

KROBAT

ASAP

5.7 tracer les emplacements des appareils de Pilates selon plan

fait

KROBAT

ASAP

5.8 retard sur le planning RENFORCER VOS EQUIPES RAPPEL RAPPEL !!!

RETARD

KROBAT

08/10/24

5.9 comme vu ce jour faire le coffrage des poteaux RDC au plus petit possible

FAIT

KROBAT

27/09/24

5.10 IMPLANTATION DES RENFORTS POUR TRX ET SPRINGBOARDS

RETARD

KROBAT

09/10/24

5.11 FINALISER LE CLOISONNEMENT RDC ET R+1

RETARD

KROBAT

10/10/24

5.12 FINIR LES BANDES RDC ET R+1

RETARD

KROBAT

10/10/24

5.13 chiffrer cloison BA13 cintrée comme vu en réunion ce jour

sans objet

KROBAT

5.14 FINIR LES REPRISES DE BA13 AU RDC

RETARD

KROBAT

09/10/24

5.15 la zone LOBBY doit être impérativement terminée le 09/10

RETARD

KROBAT

09/10/24

6 CLOISONNEMENT AMOVIBLE

Etat

Société :

Délai

6.1 transmettre à ISOSPACE les cotes pour appro

fait

KROBAT

08/10/24

6.2 poser portes et vitrages à réception

KROBAT

7 SOL SOUPLE - PEINTURE

Etat

Société :

Délai

7.1 vérifier la planéité du ragréage au RDC

FAIT

KROBAT

13/09/24

7.2 nous faire un retour sur l'état du parquet sous le " podium" au R+1

A FAIRE

KROBAT

RAPPEL

7.3 suite vérification ragréage faire repérage des zones à reprendre

RAPPEL

KROBAT

02/10/24

7.4 suite à vérification reprendre planéité ragréage suivant repérage

DSV 33

04/10/24

7.5 transmettre date livraison matériel commandé

ISOSPACE

7.6 la chambre 1 sera traitée en PVC transmettre devis ragréage et pose PVC

faire devis

KROBAT

URGENT

7.7 par suite du point 7.6 approvisionner PVC choisi par le client

ISOSPACE

7.8 transmettre le repérage de reprise du ragréage RDC

FAIT

KROBAT

14/09/24

7.9 chiffrer ragréage+ sol souple ds chambre 1 R+1

KROBAT

URGENT

7.10 chiffrer enduit (ou 1/2 STIL) + peinture ds SDR et sol (ponçage et vitrification parquet existant)

RAPPEL

KROBAT

URGENT

7.11 la zone LOBBY doit être impérativement terminée le 09/10

RETARD

KROBAT

09/10/24

7.12 REPRISES PEINTURE NOIRE PLAFOND

RETARD

KROBAT

09/10/24

7.13 PEINTURES RDC MURS ET SOLS FINIR POUR LE 10/10

RETARD

KROBAT

10/10/24

8 MENUISERIES - AGENCEMENT

Etat

Société :

Délai

8.1 transmettre votre proposition pour les fenêtres R+1

A FAIRE

KROBAT

RAPPEL

8.2 nous faire un retour sur la proposition type et finition des miroirs

FAIT

KROBAT

16/09/24

8.3 valider calepinage miroirs avant commande

A FAIRE

ISOSPACE

URGENT

8.4 FENETRES R+1 proposer et chiffrer une solution avec 2 fenêtres standard

FAIT

KROBAT

URGENT

8.5 chiffrer + valeur miroirs selon plans

KROBAT

URGENT

8.6 miroir dans sanitaires RDC

?

8.7 SUITE A LA POSE DES FENETRES FAIRE LES CALFEUTREMENTS EXTER & INTER R+1

KROBAT

URGENT

8.8 RECEPTION ET POSE DES MIROIRS

KROBAT

10/10/24

8.9 POSE PLINTES AU RDC

KROBAT

09/10/24

8.10 POSE SPRINGBOARDS

KROBAT

10/10/24

9 FAUX PLAFOND

Etat

Société :

Délai

9.1 déposer des Fx plafonds dans les zones identifiées

en cours

KROBAT

14/09/24

9.2 prévoir une trappe de visite dans plafond SdB pour accès VMC

KROBAT

9.3 FINIR LES FAUX PLAFONDS

RETARD

KROBAT

09/10/24

9.4 la zone LOBBY doit être impérativement terminée le 09/10

RETARD

KROBAT

09/10/24

10 CARRELAGE - FAÏENCE

Etat

Société :

Délai

10.1 transmettre date livraison matériel commandé

ISOSPACE

08/10/2024

Réunion de chantier du 08/10/2024
CR N° 5

Précédent compte
rendu

Généralités et
logistique

Important /
Sécurité et A
valider

Nouveau point

Validé

NOM CHANTIER

Entreprise
concernée

ETAT

DELAIS

10,2	le sol des sanitaire R+2 sera en carrelage		KROBAT	
10.3	faire le ragréage sur les zones identifiées au R+1 RETARD ...RETARD !!	RETARD	KROBAT	09/10/24
10.4	pose des sols et faïenceau R+1 RETARD ...RETARD !!	RETARD	KROBAT	09/10/24
11	NETTOYAGE	Etat	Société :	Délai
11.1				
11.2				
12	PEINTURE ELECTROSTATIQUE	Etat	Société :	Délai
12.1	transmettre ref RAL RAL 8019	URGENT	ISOSPACE	URGENT
12.2	caler votre intervention	URGENT	EQUERRE	URGENT
12.3	INTERVENTION 9 et 10/10		EQUERRE	09/10/24

PROCHAIN RDV DE CHANTIER - 14/10/2024 à 9 heures

En cas de désaccord avec les informations transmises dans le présent compte rendu, il sera transmis à Isospace le motif du désaccord et ce dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception du présent compte rendu, dans le cas contraire, le présent compte rendu est considéré comme accepté.